

Rapport d'activités 2018 des Comités de sélection et d'accompagnement des projets de solidarité internationale dans le domaine de l'eau (éditions 2015 à 2018)

Conformément à l'article 10 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 relatif à l'affectation de la part des recettes générées par la tarification de l'eau à des fins de solidarité internationale, le Comité de sélection a l'honneur de communiquer au Ministre en charge de la Politique de l'Eau un rapport synoptique établi sur base des évaluations des comités d'accompagnement portant sur les projets sélectionnés en de 2015 à 2018.

Table des matières

Edition 2015	2
1. Projets sélectionnés	2
2. Suivi de la mise en œuvre des projets.....	3
3. Etat opérationnel des projets encore en cours.....	4
4. Appréciation générale de l'avancement des projets (encore en cours) de l'édition 2015.....	4
Edition 2016	5
1. Projets sélectionnés	5
2. Intervention exceptionnelle du Fonds à des fins d'aide humanitaire d'urgence.....	6
3. Suivi de la mise en œuvre des projets.....	6
4. Etat opérationnel du projet encore en cours.....	6
5. Appréciation générale de l'avancement du projet (encore en cours) de l'édition 2016.....	7
Edition 2017	8
1. Sélection des projets	8
2. Suivi opérationnel des projets	10
Édition 2018	11
1. Sélection des projets	11
Annexes	15-23

Edition 2015

1. Projets sélectionnés

Le 1^{er} appel à projets (du 30 juin au 30 septembre 2015) a remporté un franc succès avec 17 projets introduits et portant sur 11 pays bénéficiaires différents. HYDROBRU a mis à disposition du Fonds un budget total de **304.919,51 €**.

Le Comité de sélection a retenu **5 projets** de coopération le 19 janvier 2016. Les projets sélectionnés sont portés par :

- l'Association Belgique-Madagascar (Madagascar – au niveau rural)
- Caritas International (Ethiopie – au niveau rural)
- la commune d'Ixelles (Palestine – Cisjordanie – au niveau urbain : Zababdeh)
- la commune d'Uccle (République démocratique du Congo – au niveau urbain : Kinshasa)
- GoodPlanet (Burkina Faso – au niveau rural)

Les thématiques soutenues sont:

- 2 projets concernent la distribution de l'eau potable (Association Belgique-Madagascar et la commune d'Uccle) ;
- 3 projets concernent la distribution et l'assainissement (Caritas International, GoodPlanet et la commune d'Ixelles).

Le montant total alloué pour les 5 projets est de **295.531,03 €**, soit une moyenne de 60.000 € par projet.

2.750 € HTVA ont été alloués pour les services de la CTB, soit l'équivalent de 5 jours à temps complet de travail. Le solde restant de l'enveloppe 2015 (6.548,07 €) a été reporté sur l'enveloppe 2016.

Contenu des 5 projets avec objectifs respectés par rapport au Fonds

Porteurs des projets	Contenu des projets
Caritas international	<p>Le projet vise, au niveau technique, à renforcer l'accès à l'eau potable par la réhabilitation de 8 points d'eau.</p> <p>Le volet formation et sensibilisation concerne l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement : 50 comités de gestion des points d'eau seront formés et équipés pour assurer l'utilisation des points d'eau et la qualité de l'eau. La formation de 55 agents en santé publique permettra la réalisation d'échantillonnages, de programmes d'éducation, etc.</p>
Association Belgique-Madagascar	<p>Le projet vise au forage et tubage de 5 puits dans 5 villages différents n'ayant actuellement pas accès à un approvisionnement en eau potable. L'objectif du projet est de garantir une infrastructure hydraulique durable et une qualité d'eau potable distribuée.</p> <p>La mise en place de comités d'usagers et un programme de sensibilisation sont prévus.</p>
GoodPlanet	<p>Le projet vise à la réalisation de 4 forages et à la réparation d'une pompe existante permettant un accès durable à un approvisionnement en eau potable.</p> <p>La construction de 100 latrines est planifiée pour permettre un accès durable à un assainissement adéquat.</p> <p>Un volet formation et sensibilisation est prévu.</p>

Commune d'Ixelles	<p>Le projet vise à l'installation de citernes de récolte d'eau de pluie ainsi que la construction de dispositifs semi-collectifs d'assainissement des eaux domestiques pour réutilisation après traitement pour 20 familles.</p> <p>Un volet formation et sensibilisation est prévu.</p>
Commune d'Uccle	<p>Le projet vise à la pose de 2 conduites d'adduction permettant la desserte en eau potable du quartier de Lubudi-Luka dans les environs de Kinshasa ainsi que le placement de 4 bornes fontaines pour les habitants non raccordés au réseau de distribution.</p> <p>Un volet formation, éducation et sensibilisation est prévu.</p>

Plus de détails sur ces 5 projets dans le tableau en annexe 1.

Bruxelles Environnement et HYDROBRU ont conclu avec chacun des 5 porteurs de projets une convention de co-financement permettant un suivi administratif et financier des projets.

2. Suivi de la mise en œuvre des projets

Le Secrétariat et les comités d'accompagnement ont suivi avec attention l'avancement des différents projets.

Les 5 porteurs de projet ont bien déposé leurs rapports intermédiaire et financier jusqu'à fin 2018.

L'état financier de chacun des projets peut être consulté au niveau de l'annexe 4.

A l'heure actuelle les projets suivants sont clôturés :

- Caritas International
- Association Belgique Madagascar
- Commune d'Ixelles
- GoodPlanet : Le Comité d'accompagnement a pu constater lors d'une réunion du 8 mars 2018 les résultats positifs quant aux réalisations des 4 forages et la pose d'une pompe. il a également approuvé la justification donnée pour la non-exécution totale de la construction des latrines (80 au lieu de 100).

Le rapport final de ce projet est parvenu au secrétariat du Fonds en juillet 2019. Le comité d'accompagnement a approuvé ce rapport et le versement de la dernière tranche.

Le matériel pour les 20 latrines non réalisées a été donné à une communauté villageoise voisine. Une retenue d'eau a fait l'objet de petits travaux de rénovation et de la sensibilisation auprès d'agriculteurs a été menée.

3. Etat opérationnel des projets encore en cours

- Commune d'Uccle :

Le Comité d'accompagnement a pu constater lors d'une réunion du 8 mars 2018 l'état d'avancement du projet soutenu par la commune d'Uccle. Les activités se sont déroulées suivant le planning approuvé par le Comité de Sélection. Tous les travaux réalisés sont fonctionnels, et le projet s'est autonomisé. Il reste du budget pour poursuivre mais les partenaires locaux ont changé et doivent valider les choix proposés par la commune d'Uccle. Le rapport final est attendu début 2020.

4. Appréciation générale de l'avancement des projets (encore en cours) de l'édition 2015

Les Comités d'accompagnement ont remis le 6 juin 2018, et le 25 juillet 2019, un avis favorable sur l'état d'avancement des 2 projets encore en cours dans le cadre de l'édition 2015. Le projet porté par GoodPlanet est à présent clôturé.

Edition 2016

1. Projets sélectionnés

Pour cette édition 2016, l'opérateur HYDROBRU a mis à disposition du Fonds un budget total de 306.923,29 €. L'appel à projets s'est tenu du 1^{er} avril au 30 juin 2016.

Le Fonds a reçu 23 candidatures de projets dont les porteurs de projets proviennent du secteur associatif (19 porteurs de projet) et du secteur public communal bruxellois (4 porteurs de projet).

Le Comité de sélection a retenu **4 projets** de coopération le 9 novembre 2016. Les projets sélectionnés sont portés par :

- l'Asbl L'Oasis N'Djili (République Démocratique du Congo – au niveau rural)
- l'Asbl ULB-Coopération (Burkina-Faso – au niveau rural)
- la commune de Berchem-Sainte-Agathe (Sénégal – Au niveau urbain)
- la commune de Saint-Gilles (République Démocratique du Congo – au niveau rural)

Les thématiques soutenues sont:

- 1 projet concerne la distribution (Asbl ULB) ;
- 1 projet concerne l'assainissement (commune de Berchem-Sainte-Agathe)
- 2 projets concernent la distribution et l'assainissement (Asbl L'Oasis N'Djili et la commune de Saint-Gilles).

Le montant total attribué à ces 4 projets s'élève à **247.145 €**, soit une moyenne de 62.000 € par projet. Les projets ont débuté dès janvier 2017.

Contenu des 4 projets avec objectifs respectés par rapport au Fonds

Porteurs des projets	Contenu des projets
Asbl L'Oasis N'Djili	Le projet vise à réaliser un mini-réseau d'adduction d'eau potable d'une capacité de 100 m ³ /j. 12 bornes fontaines et 6 toilettes ECOSAN seront construites et gérées par une ASUREP. Un volet sensibilisation et des formations (pour plombiers et techniciens sont prévues).
Asbl ULB-Coopération	Le projet vise à assurer un approvisionnement en eau à la population de Barsalogho en améliorant les capacités des différents acteurs de gestion et de maintenance de quelque 400 points d'eau. Deux volets sont prévus. Le premier est le renforcement des capacités des mairies (élaboration, contrôle, plan de développement, etc.). Le second est l'amélioration du système de maintenance des pompes à motricité humaine et des adductions d'eau potable.
Commune de Berchem-Sainte-Agathe	Le projet vise à recouvrir le canal IV d'évacuation des eaux pluviales à ciel ouvert. Les étapes sont de supprimer les raccordements d'eaux usées illégaux, de réparer les dégâts constatés et de couvrir par des dalles de béton. Un volet formation et sensibilisation pour le personnel et la population est prévu.
Commune de Saint-Gilles	Le projet vise à aménager 3 sources d'eau souterraine en faveur de l'hôpital et de l'orphelinat de Kaniola. Chaque source aménagée sera gérée par un comité de gestion de l'eau.

Plus de détails sur ces 4 projets dans le tableau en annexe 2.

Bruxelles Environnement et HYDROBRU ont conclu avec chacun des 4 porteurs de projets une convention de co-financement permettant un suivi administratif et financier des projets

2. Intervention exceptionnelle du Fonds à des fins d'aide humanitaire d'urgence

Le Comité de Sélection peut exceptionnellement allouer une partie des fonds non allouée aux projets à des fins d'aide humanitaire d'urgence conformément à l'article 1^{er}, §6, de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2014. C'est ainsi qu'une aide humanitaire d'urgence pour Haïti suite à l'ouragan Matthew (volets eau et assainissement) a été décidée par le comité de sélection et apportée, en janvier 2017, aux associations suivantes :

- Médecins du Monde : soutien financier de 10.000 €
- Protos : soutien financier de 15.000 €

3. Suivi de la mise en œuvre des projets

Le Secrétariat et les comités d'accompagnement ont suivi avec attention l'avancement des différents projets

Les 4 porteurs de projet ont bien déposé leurs rapports intermédiaire et financier jusqu'à fin 2018.

L'état financier de chacun des projets peut être consulté au niveau de l'annexe 5.

A l'heure actuelle les projets suivants sont clôturés :

- ULB-Coopération
- Oasis N'Djili
- Commune de Saint-Gilles

4. Etat opérationnel du projet encore en cours

Berchem-Sainte-Agathe : Le Comité d'accompagnement a suivi avec attention l'état d'avancement opérationnel du projet sur base des rapports annuels d'activités remis par le porteur de projet. Le Comité a constaté que les activités du projet porté par la commune de Berchem-Sainte-Agathe ont subi des retards.

Ces retards sont principalement dus aux raisons suivantes :

- Une certaine lourdeur de l'ONAS (l'Office National de l'Assainissement du Sénégal) dans l'élaboration du planning précis de ses interventions (et dans la manière de facturer ses interventions)
- Quelques difficultés à suivre de la part de la Commune de Grand-Dakar

Ces difficultés font suite aux élections législatives du 30 juillet 2017 qui ont perturbé l'emploi du temps des personnes en charge du dossier.

5. Appréciation générale de l'avancement du projet (encore en cours) de l'édition 2016

Le Comité d'accompagnement a pris acte le 8 mars 2018 de cet état d'avancement et espérait que le projet pourra avancer favorablement dans la deuxième partie de l'année 2018. Le projet semble à présent sur les rails. Le Comité d'accompagnement a approuvé le 26 février 2019 un glissement budgétaire pour permettre la bonne poursuite du projet.

Une mission est prévue sur place par le porteur de projet du 22/10 au 30/10/2019. Le comité devrait être en possession d'un nouveau rapport narratif début 2020.

Edition 2017

1 Sélection des projets

Pour l'édition 2017, HYDROBRU a mis à disposition du Fonds un budget total de 349.159,24€. Ce montant est constitué par un prélèvement de 0,005€ par m³ d'eau facturé au cours de l'exercice précédent (306.289,10€) et les montants encore disponibles des éditions précédentes (42.235,95€). L'appel à projets s'est tenu du 1^{er} avril au 30 juin 2017.

Le Fonds a reçu 17 projets de cofinancement dont les porteurs de projets proviennent :

- du secteur associatif (14 porteurs de projets)
- du secteur public communal bruxellois (3 porteurs de projet)

11 projets introduits ont pour objectif de contribuer au renforcement de l'accès à l'approvisionnement en eau potable. 6 projets concernent l'accès à un approvisionnement en eau potable et à l'accès durable à un assainissement adéquat.

Le Comité de sélection a retenu pour la 3^{ème} édition **4 projets**. Les projets sélectionnés sont portés par :

- Asbl Croix-Rouge (Burundi – au niveau rural)
- Asbl Ndjisanka Handicap (République Démocratique du Congo – niveau rurale)
- Asbl Ingénieurs sans frontières (République Démocratique du Congo – niveau urbano-rurale)
- Commune de Woluwe-Saint-Lambert (Rwanda – au niveau rural)

Les thématiques soutenues sont:

- 1 projet concerne la distribution (Asbl Ndjisanka Handicap) ;
- 3 projets concernent la distribution et l'assainissement (la Commune de Woluwe-Saint-Lambert, les Asbl Croix-Rouge et Ingénieurs sans frontières).

Le montant total de cofinancement par le Fonds pour ces 4 projets s'élève à **373.317,80 €**. Or, l'enveloppe disponible pour ce 3^{ème} appel à projets s'élève à 349.159,24€.

Le Comité de sélection a donc demandé aux 4 porteurs de projet repris ci-dessus :

- de revoir à la baisse leur demande de co-financement de 15 %
- et en cas de maintien de leur candidature, de communiquer les modifications budgétaires et les moyens alternatifs de co-financement trouvés et approuvés ainsi que les modifications apportées au projet pour le maintenir avec une enveloppe moindre.

Après maintien des candidatures des porteurs et révision à la baisse de 15% du co-financement, le Comité marque son accord pour sur un montant total de **317.318,90€**.

Contenu des 4 projets avec objectifs respectés par rapport au Fonds

Porteurs des projets	Contenu des projets
Commune de Woluwe-Saint-Lambert	<p>Le projet vise à améliorer la vie et la santé de 640 ménages vulnérables, soit environ 3840 personnes.</p> <p>Le volet distribution du projet porte sur l'aménagement de 32 bornes-fontaines qui seront toutes situées à proximité des logements des bénéficiaires (les ménages ont un accès limité à une eau de qualité soit parce que leur logement se situe à une longue distance, soit parce leur point de ravitaillement ne délivre pas une eau potable).</p> <p>Le volet assainissement du projet porte sur l'installation de 380 latrines familiales et sur la formation des bénéficiaires à la gestion raisonnée des déchets.</p> <p>Un volet de sensibilisation et de formation aux mesures d'hygiène et à l'entretien des infrastructures renforcera les effets des 2 démarches précédentes.</p>
Asbl Ingénieurs sans Frontières	<p>Ce projet vise à répondre à la nécessité pour la population d' avoir un accès durable et permanent à l' eau potable, tout en résolvant le problème de l' éloignement du point d' accès à l' eau. Le projet s' assure aussi de répondre au besoin soulevé par les femmes qui est de réduire la pénibilité (temps et fatigue) de l' approvisionnement en eau.</p> <p>Pour atteindre ces objectifs, un nouveau puits sera foré. Un système de pompage, alimenté par des panneaux solaires, approvisionnera des citernes. Un réseau d'adduction d' eau au sein de Boko alimentera 4 bornes-fontaines et 2 prises d'eau (à l' école et el centre de santé) permettant aux 5.000 habitants de Boko d'avoir un accès à l' eau potable en quantité suffisante, au maximum à 300 mètres de l' endroit de son utilisation.</p> <p>En support essentiel à cet objectif, ce projet cherche à promouvoir la sensibilisation de la population dans le domaine EHA.</p>
Asbl Croix-Rouge	<p>Le projet vise à la réalisation d' une Adduction d' Eau Potable (AEP) sur 4 km à partir de la Source Mwanamuko jusqu'au Centre de Santé de Ruteme. 675 ménages et environ 4.000 personnes seront desservis grâce à l'aménagement de 3 sources par système gravitaire. 8 bornes fontaines et 3 réservoirs seront construits. Les besoins sont estimés à 20l/j/pers à la borne fontaine et 100 l/j/pers. bénéficiant d'un raccordement privé.</p> <p>4 blocs de latrines scolaires (type ECOSAN) dans 3 écoles et 1 lycée seront construits. 300 dispositifs de lavages de mains (« Tip-Tap ») seront installés dans les communautés.</p> <p>Des formations dans les 5 clubs d' hygiène scolaire et de la sensibilisation auprès de 125 enfants seront réalisées.</p>
Asbl Ndjisanka handicap	<p>Il est proposé de créer un ouvrage d' extraction d' eau par forage hydraulique (forage exécuté par le SNHR) qui, par le biais d' une pompe d' un réservoir doit desservir 4 bornes fontaines à 6 robinets.</p> <p>L' exploitation de l' ouvrage devrait générer des recettes qui, après 1 mois, doivent permettre l' achat du carburant, de l' huile, assurance, les fournitures de bureau, etc. Après 6 mois, les agents du projet (comité de gestion) pourront être rémunérés.</p>

Plus de détails sur ces 4 projets dans le tableau en annexe 3.

Bruxelles Environnement et VIVAQUA (suite à la fusion en janvier 2018 d'HYDROBRU et VIVAQUA) ont conclu début 2018 avec chacun des 4 porteurs de projets une convention de co-financement permettant un suivi administratif et financier des projets.

2 Suivi opérationnel des projets

Asbl Croix-Rouge (Burundi – au niveau rural) :

Le rapport final parviendra d'ici la fin de l'année 2019 au Comité. La Croix Rouge attendait encore la réception définitive de l'ouvrage principal du projet soutenu par le Fonds, à savoir une Adduction d'Eau Potable (AEP) à Ruteme, pour pouvoir rapporter sur ce moment important pour le projet. Une adaptation du budget validée par le Comité permet d'utiliser le solde restant pour le paiement de la dernière tranche de cette AEP.

Asbl Ndjisanka Handicap (République Démocratique du Congo – niveau rurale)

La fin du projet est prévue le 19/01/2020, en attente du rapport final.

Asbl Ingénieurs sans frontières (République Démocratique du Congo – niveau urbano-rurale)

Des soucis dans la livraison du matériel ont occasionné un certain retard dans la réalisation du projet, maintenant bien en route. Un report de fin de projet a été sollicité. Les Comités attendent un nouveau rapport d'avancement (suite à la visite de l'été 2019).

Commune de Woluwe-Saint-Lambert (Rwanda – au niveau rural)

La fin du projet est prévue le 30/11/2019, en attente du rapport final.

Édition 2018

1. Sélection des projets

Pour l'édition 2018, VIVAQUA a mis à disposition du Fonds un budget total de 341 648,06€. Ce montant est constitué par un prélèvement de 0,005 € par m³ d'eau facturé par VIVAQUA aux usagers au cours de l'exercice précédent.

Le Fonds a reçu 16 projets de cofinancement dont les porteurs de projets proviennent :

- du secteur associatif (14 porteurs de projet)
- du secteur public communal bruxellois (1 porteur de projet)
- d'organisation non gouvernementale (1 porteur de projet)
-

9 projets introduits ont pour objectif de contribuer au renforcement de l'accès à l'approvisionnement en eau potable.

5 projets concernent l'accès à un approvisionnement en eau potable et à l'accès durable à un assainissement adéquat. 2 projets se concentraient sur l'accès durable à un assainissement adéquat.

Le Comité de sélection a retenu 7 projets pour cette 4^{ème} édition.

Contenu des 7 projets avec objectifs respectés par rapport au Fonds

Porteurs des projets	Contenu des projets
Commune d'Ixelles	<p>Le projet vise à améliorer le réseau d'adduction d'eau potable et les installations déjà existantes à Mali, en vue de sécuriser l'accès des 11.692 habitants des 4 quartiers urbains à une eau potable de qualité, et d'ainsi améliorer significativement leur qualité de vie dans différents domaines (santé, hygiène, éducation, etc.).</p> <p>Les différentes étapes du projet :</p> <ul style="list-style-type: none">• la réhabilitation d'un forage existant mais non fonctionnel, l'installation d'une première pompe à énergie photovoltaïque et le raccordement du forage à un 1^{er} château d'eau dit « de relais » via 900m de canalisations ;• installation d'un autre système de pompage solaire afin de refouler l'eau vers le 2^{ème} château d'eau dit « de distribution » ;• d'une 3^{ème} pompe solaire au niveau du puits à grand diamètre pour alimenter réseau de distribution au niveau du château-relais.
ASBL Caritas International	<p>Le projet vise à répondre à la nécessité pour la population (7.500 personnes directement) et indirectement (20.000) d'avoir accès durable à l'eau potable et d'avoir accès à un assainissement adéquat par les réalisations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• La construction d'une latrine ;• l'aménagement et la protection de 4 sources ;• l'installation de 4 bassins pour la lessive ;

	<ul style="list-style-type: none"> l'organisation de nombreuses formations et séances de sensibilisation pour assurer une bonne maintenance des ouvrages et améliorer les pratiques en matière d'hygiène et assainissement
ASBL Maison de la Femme (MAFE)	Ce projet vise la réalisation de dix forages pour permettre à la population de dix villages (ciblés de Lubefu) d'avoir accès à l'eau potable, couvrant une population d'environ 10.000 personnes. Diminution des maladies liées à la qualité de l'eau (dont onchocercose et le trachome, entraînant la cécité).
ASBL Macédoine	Le projet vise à améliorer la vie de 2000 personnes par réalisation d'un forage au « rotary » à la boue de forage jusqu'à +/- 120 m de profondeur. Technologie choisie après prospection du site et expérience de forages réalisés à Mpsa, Bibwa (est de Kinshasa). Cinq points d'eau (bornes fontaines à 6 robinets) seront alimentés par l'eau issue du puits foré à l'aide d'un groupe électrogène et dont l'acheminement se fera par adduction (> mini réseau de distribution).
ASBL Association Belgique Madagascar	<p>Le projet vise</p> <ul style="list-style-type: none"> la réalisation d'un forage d'un puits équipé d'une pompe manuelle dans 5 villages de brousse non alimentés ; forage de faible profondeur (+/- 20m), la formation d'un comité villageois de gestion de l'eau (et d'un réparateur pour les interventions techniques), la dotation d'un kit d'entretien et de réparation, et la construction d'une clôture autour des puits. <p>L'association poursuit un projet déjà réalisé avec l'aide du Fonds de solidarité internationale en 2017</p>
ASBL Go to Togo	<p>Partant du constat du manque d'eau lors de la scolarisation et la réinsertion des jeunes filles du centre Antonio, le projet vise à réduire de 70% à 50% le taux de consultations médicales liées aux maladies hydriques des élèves de la zone, de réduire le prix d'accès à l'eau, de réduire la corvée de l'eau des élèves et de promouvoir les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement.</p> <p>Actuellement il n'existe qu'un seul forage, situé dans l'école primaire publique de Dangbéssito, mais plus fonctionnel depuis 24 mois (pas de comité de gestion et incapacité financière du comité villageois de développement (CVD)).</p> <p>A Klikamé : un puits à ciel ouvert dans le collège comme unique source d'approvisionnement en eau</p>

	<p>potable mais dont la qualité et le débit laissent à désirer. Le projet vise à la construction et à la réparation d'ouvrages :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour le Collège de Klikamé : construction d'un forage à motricité humaine et de 2 blocs de 3 cabines de latrines Eco-san ; et • pour l'école de Dangbésito : réparation d'un forage à motricité humaine <p>Une formation des bénéficiaires est prévue pour assurer la pérennité du projet. Deux comités d'eau et 2 comités scolaires WASH seront mis en place.</p>
<p>Auto-Développement Afrique ASBL</p>	<p>Le projet vise à améliorer les conditions <u>structurelles</u> d'hygiène et d'assainissement des 400 enfants du Centre Amizero (par la construction d'un bloc sanitaire, composé : d'une fosse aérée (vidangeable de manière simple), de 7 latrines individuelles (de type LAA : latrines améliorées auto-ventilées), une cabine de douche, l'installation de 2 citernes de récupération d'eau de pluie (alimentée par un système combiné de gouttières et tuyaux amenant l'eau aux citernes) destinée à alimenter le bloc sanitaire en eau) et <u>comportementale de ceux-ci</u> (en synergie avec la Croix-Rouge rwandaise, ainsi que par la mise sur pieds des « brigades d'assainissement).</p>

Plus de détails sur ces 7 projets dans le tableau en annexe 4

Pour les aspects liés à la communication des projets cofinancés par le Fonds de solidarité internationale de la Région de Bruxelles-Capitale, il sera désormais fait usage de cette identité visuelle :



Annexe 1 : Description des 5 projets sélectionnés dans le cadre de l'édition 2015

Porteur du projet	Pays / Territoire	Localité	Intitulé du projet	Thématique(s) du projet	Nombre de bénéficiaires	Budget total	Cofinancement total du Fonds	Nombre d'année(s)
Caritas International	Ethiopie	Districts de Ganta-Afeshum et Gulomakda dans le district de l'Est de la Région Tigray	Renforcement de l'accès à l'eau potable et des pratiques liées à l'hygiène et l'assainissement	Accès durable à un approvisionnement en eau potable Accès durable à un assainissement adéquat	14.625 personnes (3.250 foyers) 400 représentants d'écoles et de communauté 55 agents en santé publique	52.611 €	42.089 €	2 ans
Association Belgique-Madagascar	Madagascar	Commune rurale de Bemanonga	Forage de puits dans 5 villages de brousse	Accès durable à un approvisionnement en eau potable	3.000 personnes	44.782 €	34.877 €	1 an
GoodPlanet	Burkina Faso	Village de Wara, Région Centre-Nord	Appui à l'amélioration de l'accès des populations du village de Wara à l'eau potable, à l'assainissement et à la sécurité alimentaire	Accès durable à un approvisionnement en eau potable Accès durable à un assainissement adéquat	1.000 personnes	100.425 €	70.025,00 €	2 ans
Commune d'Ixelles	Palestine	Municipalité de Zababdeh, Cisjordanie	Alter-Water for Zababdeh people	Accès durable à un approvisionnement en eau potable Accès durable à un assainissement adéquat	1.450 personnes	98.134,80 €	78.507,84 €	1 an
Commune d'Uccle	République démocratique du Congo	Quartier de Lubudi-Luka, Sud-Est de Kintambo, Kinshasa	Amélioration de la desserte en eau potable du quartier de Lubudi-Luka	Accès durable à un approvisionnement en eau potable	10.000 personnes	88.041,50 €	70.032,59 €	3 ans

Annexe 2 : Description des 4 projets sélectionnés dans le cadre de l'édition 2016

Porteur du projet	Pays / Territoire	Localité	Intitulé du projet	Thématique(s) du projet	Nombre de bénéficiaires	Budget total	Cofinancement total du Fonds	Nombre d'année(s)
Asbl L' Oasis N' Djili	République Démocratique du Congo	Province du Kwilu (anciennement Bandundu), territoire de Masi-Manimba de Mokamo, Villages de brousse autour de l' hôpital	Projet Mokamo : eau et hygiène dans les villages	Accès durable à un approvisionnement en eau potable Accès durable à un assainissement adéquat	8.000 habitants dont 4.200 écoliers (5 villages)	225.000 €	99.000 €	1,5 an
Asbl ULB - Coopération	Burkina-Faso	Commune rurale de Barsalogho - Centre Nord	Pérennité de l' approvisionnement en eau potable pour une population de 76.000 habitants	Accès durable à un approvisionnement en eau potable	± 76.000 habitants	39.738 €	31.770 €	1,5 an
Commune de Berchem-Sainte-Agathe	Sénégal	Dakar - Commune de Grand Dakar - Quartier Taïba	Grand Dakar. Assainissement du quartier de Taïba à Grand Dakar par la couverture de son canal de drainage des eaux pluviales	Accès durable à un assainissement adéquat	800 résidents directement concernées et 20.000 bénéficiaires indirects	118.800 €	95.040 €	3 ans
Commune de Saint-Gilles	République Démocratique du Congo	Province du Sud-Kivu, territoire de Walungu, Chefferie de Ngweshe, groupement de Kaniola, villages Chondo, Muhungu 1 et Mwirama	Aménagement de trois sources d' eau souterraine pour l'approvisionnement durable en eau potable en faveur de l'hôpital et de l'orphelinat de Kaniola ; de même qu'un centre de santé et deux écoles	Accès durable à un approvisionnement en eau potable Accès durable à un assainissement adéquat	9568 personnes	25.418 €	20.335 €	1 an

Annexe 3 : Description des 4 projets sélectionnés dans le cadre de l'édition 2017

Porteur du projet	Pays / Territoire	Localité	Intitulé du projet	Thématique(s) du projet	Nombre de bénéficiaires	Budget total	Cofinancement total du Fonds	Nombre d'année(s)
Commune de Woluwe-Saint-Lambert	Rwanda	Province du Sud, Districts de Nyamagabe et de Huye	Aménagement de 32 sources d' eau potable et de 380 latrines dans les districts de Huye et Nyamagabe	Accès durable à un approvisionnement en eau potable Accès durable à un assainissement adéquat	640 ménages ; soit environ 3.840 personnes	105.540 €	69.400 €	2 ans
Ingénieur Sans Frontières Belgique	République Démocratique du Congo	Province du Kongo Central - Agglomération urbano-rurale de Boko	Potabilisation et adduction d' eau pour l'agglomération urbano-rurale de Boko	Accès durable à un approvisionnement en eau potable Accès durable à un assainissement adéquat	+/- 5.000 habitants	157.318 €	85.000 €	1,5 an
ONG Croix Rouge de Belgique	Burundi	Commune rurale de Bugarama, province de Rumonge	Projet d' alimentation en eau potable et d' assainissement en Milieu rural - projet PAEAMR	Accès durable à un approvisionnement en eau potable Accès durable à un assainissement adéquat	675 ménages, environ 4.000 personnes, 3 écoles (952 élèves), 1 lycée (150 lycéens) et un centre de santé (40 patients/jour et 10 lits)	100.605 €	78.115 €	1 an
NDJISANKA HANDICAP ASBL	République Démocratique du Congo	Commune de Maluku, quartier Menkao, village de Bolingo	Installation et distribution d' eau potable par forage hydraulique à Kinshasa dans la commune de Maluku au village Bilingo	Accès durable à un approvisionnement en eau potable	1.200 habitants	99.769,80 €	84.803,90 €	2 ans

Annexe 4 : Description des 7 projets sélectionnés dans le cadre de l'édition 2018

Porteur du projet	Pays / Territoire	Localité	Intitulé du projet	Thématique(s) du projet	Nombre de bénéficiaires	Budget total	Cofinancement total du Fonds	Nombre d'année(s)
Commune d'Ixelles	Guinée-Conakry	Moyenne Guinée, commune de Mali	Sécurisation de l'approvisionnement en eau potable pour les habitants des 4 quartiers urbains de la Commune de Mali en Moyenne-Guinée	Accès durable à un approvisionnement en eau potable	11.692 habitants de 4 quartiers urbains	58.875 €	47.100€	18 mois
ASBL Caritas International	Ethiopie	District de Gimbo (sous-district de Keyi-Kello), zone de Kaffa	Renforcement de l'accès à l'eau potable et des pratiques sanitaires dans le district de Gimbo (sous-district de Keyi-Kello), zone de Kaffa en Ethiopie	Accès durable à un approvisionnement en eau potable Accès durable à un assainissement adéquat	+/- 7.5000 habitants	133 335,00 €	72 922,58 €	3 ans
ASBL Maison de la Femme (MAFE)	République Démocratique du Congo	Territoire de Lubefu, Province du Sankuru (Kasaï oriental)	LUBEFU : Eau potable aux villages	Accès durable à un approvisionnement en eau potable	+/- 10.000 habitants	96.0000 €	76.800 €	3 ans
ASBL Macedoine	République Démocratique du Congo	Commune de la N'sele, Quartier Talangai (Kinshasa)	Fourniture d'eau potable par forage hydraulique au Quartier Talangai dans la commune de la N'sele	Accès durable à un approvisionnement en eau potable	2.000 habitants	103.832 €	66.452,48 €	18 mois
ASBL Association Belgique Madagascar	Madagascar	Commune rurale de Bemanonga, côte ouest de Madagascar, Région du Menabe (district de Morondava)	Forage de puits en commune rurale de Bemanonga à Madagascar	Accès durable à un approvisionnement en eau potable	Reste à préciser	33.145 €	25.000 €	17 mois

ASBL Go to Togo	Togo	Région Maritime, canton de Zuanguera, Villages de Dangbessito et Klikame	Projet d'amélioration des services d'eau potable et d'assainissement en milieu scolaire dans le canton de Zanguera au Togo	Accès durable à un approvisionnement en eau potable Accès durable à un assainissement adéquat	3.237 élèves	35.466,12 €	28.372,89 €	13 mois
Auto-Développement Afrique ASBL	Rwanda	Ville de Kigali, District de Nyarugenge, Secteur de Kanyinya, Cellule de Nyamweru, village de Mubuga	Aménagement de latrines au sein du Centre socio-éducatif Amizero	Accès durable à un assainissement adéquat	400 enfants	30.750 €	24.497 €	1 an

Annexe 5 : état financier de chacun des projets (2015-2018)

Suivi budgétaire édition 2015

	Montant alloué 1ère tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 2ème tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 3ème tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 4ème tranche	Date déclaration n créance introduite	Montant total versé	Montant total du subside HYDROBRU	% alloué et dépensé par le Fonds
Caritas International	16.835,60	2/02/2016	12.626,70	8/06/2017	12.626,70	11/04/2018			42.089,00	42.089,00	100,00%
Association Belgique Madagascar	20.926,00	2/02/2016	13.951,00	26/10/2016					34.877,00	34.877,00	100,00%
GoodPlanet	28.010,00	22/02/2016	21.007,50	7/12/2016	21.007,50				49.017,50	70.025,00	70,00%
Commune d'Ixelles	31.403,14	2/06/2016	23.552,35	4/07/2017	15.701,56	8/02/2018	7.850,79		70.657,05	78.507,84	90,00%
Commune d'Uccle	28.103,04	26/02/2016	21.009,78	26/01/2017	21.009,78				49.112,82	70.122,60	70,04%
Total	125.277,78		92.147,33		70.345,54				245.753,37	295.621,44	86,01%
Montant Fonds 2015	304.919,51										
Montant total alloué 2015	295.621,44										
Facture CTB	2.750,00										
Solde restant reporté 2016	6.548,07										
Montant alloué à ce jour	233.126,67										
Montant restant à allouer	62.494,77										

Suivi budgétaire édition 2016

	Montant alloué 1ère tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 2ème tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 3ème tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 4ème tranche	Date déclaration créance introduite	Montant total versé	Montant total du subsidé HYDROBRU	% alloué par le Fonds
ULB-Coopération	19.062,00	27/12/2016	12.708,00	19/01/2018					31.770,00	31.770,00	100,00%
Commune de Berchem-Sainte-Agathe	38.016,00	16/08/2018	28.512,00		19.008,00		9.504,00		38.016,00	95.040,00	40,00%
Commune de Saint-Gilles	12.201,00	15/02/2017	8.134,00	18/12/2017					20.335,00	20.335,00	100,00%
Oasis N'Djili	39.600,00	8/02/2017	29.700,00	28/06/2017	19.800,00	28/06/2017	9.900,00	18/12/2017	99.000,00	99.000,00	100,00%
	108.879,00		79.054,00		38.808,00		19.404,00		189.121,00	246.145,00	76,83%
Aide humanitaire urgence											
Médecins du Monde	10.000,00	17/01/2016									
Protos	15.000,00	17/01/2016									
TOTAL	25.000,00										
Montant Fonds 2016	300.284,81										
Report Fonds 2015	6.548,07										
Montant total enveloppe 2016	306.832,88										
Montant total alloué 2016	271.145,00										
Solde restant cumulé reporté à 2017	35.687,88										
Enveloppe 2016:											
Montant alloué à ce jour	214.121,00										
Montant restant à allouer	57.024,00										

Suivi budgétaire édition 2017

	Montant alloué 1ère tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 2ème tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 3ème tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 4ème tranche	Date déclaration créance introduite	Montant total versé	Montant total du subsidé HYDROBRU	% alloué par le Fonds
Commune de Woluwe-Saint-Lambert	27.760,00	22/02/2018	34.700,00		6.940,00				27.760,00	69.400,00	40,00%
Asbl Ingénieurs sans frontières	34.000,00		42.500,00		8.500,00				0,00	85.000,00	0,00%
Asbl Croix-Rouge	31.246,00	29/01/2018	39.058,00		7.811,00				31.246,00	78.115,00	40,00%
Asbl Ndjisanka Handicap	33.921,73	19/12/2017	42.402,17	1/06/2018	8.480,00				76.323,90	84.803,90	90,00%
	126.927,73		158.660,17		31.731,00		0,00		135.329,90	317.318,90	42,65%
Aide humanitaire urgence											
TOTAL	0,00										
Montant Fonds 2017	306.923,29										
Report cumulé Fonds 2016	35.687,88										
Montant total enveloppe 2017	342.611,17										
Montant total alloué 2017	317.318,90										
Solde restant cumulé reporté à 2018	25.292,27										
Enveloppe 2017:											
Montant alloué à ce jour	135.329,90										
Montant restant à allouer	181.989,00										

Suivi budgétaire édition 2018

	Montant alloué 1ère tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 2ème tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 3ème tranche	Date déclaration créance introduite	Montant alloué 4ème tranche	Date déclaration créance introduite	Montant total versé	Montant total du subsidé HYDROBRU	% alloué par le Fonds
1 Commune d'Ixelles	18.840,00	14/03/2019	23.550,00		4.710,00				18.840,00	47.100,00	40,00%
2 ASBL Caritas	29.169,03	14/12/2018	21.876,77		21.876,77				29.169,03	72.922,58	40,00%
3 ASBL Maison de la Femme	41.241,60	11/12/2018	25.958,40	31/07/2019	9.600,00				67.200,00	76.800,00	87,50%
4 ASBL MACEDOINE	26.580,99	13/12/2018	19.935,74	11/07/2019	19.935,74				46.516,73	66.452,48	70,00%
5 ASBL Belgique Madagascar	10.000,00	18/12/2018	12.500,00		2.500,00				10.000,00	25.000,00	40,00%
6 ASBL GOTO TOGO	17.023,80	17/12/2018	11.349,20	13/11/2019					28.373,00	28.373,00	100,00%
7 ONG Auto-Développement Afrique ADA	10.000,00	27/01/2019	12.500,00	9/10/2019	2.500,00				22.500,00	25.000,00	90,00%
	152.855,42		127.670,11		61.122,51		0,00		222.598,76	341.648,06	65,15%
Aide humanitaire urgence											
TOTAL	0,00										
Montant Fonds 2018	313.548,42										
Report cumulé Fonds 2017	28.099,64										
Montant total enveloppe 2018	341.648,06										
Montant total alloué 2018	341.648,06										
Solde restant cumulé reporté à 2019	0,00										
Enveloppe 2018:											
Montant versé à ce jour	222.598,76										
Montant restant à verser	119.049,30										